

งวดงานงวดเงิน



โครงการจ้างเหมาปรับปรุงรอบสระน้ำหน้า อาคาร 1 อาคาร 2

จำนวน 1 งาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Project : จัดหาปรับปรุงบริเวณรอบสระน้ำหน้า อาคาร 1 อาคาร 2 จำนวน 1 งาน	Doc. No.: FEC/ARU21/SC-G/0001	Project No : 22/DS/ARU39-24
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 5 เมษายน 2567
Subject : สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายงวดเงินงวดงาน	By : งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตยกรรม(วิศวกรรม)	Revision : 3

งวดที่	% การเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวด	% การเบิกจ่ายเงินสะสม	จำนวนวันในแต่ละงวด	จำนวนวันสะสม	หมายเหตุ
1	5.00%	5.00%	30	30	
2	12.00%	17.00%	30	60	
3	10.00%	27.00%	30	90	
4	11.00%	38.00%	30	120	
5	11.00%	49.00%	30	150	
6	10.00%	59.00%	30	180	
7	8.00%	67.00%	30	210	
8	8.00%	75.00%	30	240	
9	10.00%	85.00%	30	270	
10	15.00%	100.00%	30	300	
รวม	100.00%		300		








Project : จ้างเหมาปรับปรุงบริเวณรอบสระน้ำหน้า อาคาร 1 อาคาร 2 จำนวน 1 งาน	Doc. No.: FEC/ARU21/SC-G/0001	Project No : 22/DS/ARU39-24
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 5 เมษายน 2567
Subject : รายละเอียดวงจางานงวดเงิน	By : งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตยกรรม(วิศวกรรม)	Revision : 3

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 5.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานเตรียมการและงานรื้อถอน

- งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคเดิม แล้วเสร็จ
- งานเตรียมการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ
- งานล้อมย้ายและตัดแต่งต้นไม้เดิม แล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง

- งานปรับพื้นที่ กรุยแนวทาง ขุดคอ ดินขุดและดินถม แล้วเสร็จร้อยละ 50

งานเอกสาร

- ทำแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังบริเวณ (Site Layout)
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 รูป 2 รูปต่อหน้า
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
 - ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ 40%
 - Combined Shop Drawing แล้วเสร็จ 30%
 - Approve วัสดุก่อสร้างแล้วเสร็จ 30%
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 12.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้าง

- งานปรับพื้นที่ กรุยแนวทาง ขุดคอ ดินขุดและดินถม แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างกำแพงกันดิน แล้วเสร็จร้อยละ 25
- งานโครงสร้างลานอนุสาวรีย์ แล้วเสร็จร้อยละ 20
- งานโครงสร้างลานราชภัฏใหม่ แล้วเสร็จร้อยละ 20
- งานระบบบ่อบำบัดและสุขาภิบาล แล้วเสร็จร้อยละ 25

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)

Project : จัดหาและปรับปรุงบริเวณรอบสระน้ำหน้า อาคาร 1 อาคาร 2 จำนวน 1 งาน	Doc. No.: FEC/ARU21/SC-G/0001	Project No : 22/DS/ARU39-24
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 5 เมษายน 2567
Subject : รายละเอียดวงเงินงาน	By : งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตยกรรม(วิศวกรรม)	Revision : 3

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
- แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
- แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
- แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 รูป 2 รูปต่อหน้า
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ 80%
- ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานระบบแล้วเสร็จ 50%
- Combined Shop Drawing แล้วเสร็จ 60%
- Approve วัสดุก่อสร้างแล้วเสร็จ 60%
- ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 10.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้าง

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| - งานโครงสร้างกำแพงกันดิน | แล้วเสร็จร้อยละ 50 |
| - งานโครงสร้างลานอนุสาวรีย์ | แล้วเสร็จร้อยละ 40 |
| - งานโครงสร้างลานราชภัฏใหม่ | แล้วเสร็จร้อยละ 40 |
| - งานเสาธง | แล้วเสร็จร้อยละ 20 |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จร้อยละ 15 |
| - งานระบบประปาและสุขาภิบาล | แล้วเสร็จร้อยละ 50 |
| - งานบ่อบัว | แล้วเสร็จร้อยละ 25 |

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
- แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
- แผนงานหลัก (Master Schedule)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
- แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
- แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
- แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
- การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
- แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
- ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 รูป 2 รูปต่อหน้า
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ

Project : จัดหาและปรับปรุงบริเวณรอบสระน้ำหน้า อาคาร 1 อาคาร 2 จำนวน 1 งาน	Doc. No.: FEC/ARU21/SC-G/0001	Project No : 22/DS/ARU39-24
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 5 เมษายน 2567
Subject : รายละเอียดวงจรงานงวดเงิน	By : งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์(วิศวกรรม)	Revision : 3

- ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานระบบแล้วเสร็จ
 - Combined Shop Drawing แล้วเสร็จ 90%
 - Approve วัสดุก่อสร้างแล้วเสร็จ 90%
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 11.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้าง

- งานโครงสร้างกำแพงกันดิน แล้วเสร็จร้อยละ 75
- งานโครงสร้างลานอนุสาวรีย์ แล้วเสร็จร้อยละ 60
- งานโครงสร้างลานราชภัฏใหม่ แล้วเสร็จร้อยละ 60
- งานเสาธง แล้วเสร็จร้อยละ 40
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ 25
- งานระบบประปาและสุขาภิบาล แล้วเสร็จร้อยละ 75
- งานบ่อบัว แล้วเสร็จร้อยละ 50
- งานขุดลอกสระน้ำ แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 รูป 2 รูปต่อหน้า
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
 - Combined Shop Drawing แล้วเสร็จ
 - Approve วัสดุก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 11.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้าง

- งานโครงสร้างกำแพงกันดิน แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างลานอนุสาวรีย์ แล้วเสร็จร้อยละ 80
- งานโครงสร้างลานราชภัฏใหม่ แล้วเสร็จร้อยละ 80

Project : จ้างเหมาปรับปรุงบริเวณรอบสระน้ำหน้า อาคาร 1 อาคาร 2 จำนวน 1 งาน	Doc. No.: FEC/ARU21/SC-G/0001	Project No : 22/DS/ARU39-24
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 5 เมษายน 2567
Subject : รายละเอียดวงจรงานงวดเงิน	By : งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตยกรรม(วิศวกรรม)	Revision : 3

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| - งานเสาธง | แล้วเสร็จร้อยละ 60 |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จร้อยละ 40 |
| - งานระบบประปาและสุขาภิบาล | แล้วเสร็จ |
| - งานบ่อบัว | แล้วเสร็จร้อยละ 75 |

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 รูป 2 รูปต่อหน้า
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา **150 วัน** นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ **10.00%** เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้าง

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| - งานโครงสร้างลานอนุสาวรีย์ | แล้วเสร็จ |
| - งานโครงสร้างลานราชภัฏใหม่ | แล้วเสร็จ |
| - งานทางเท้า | แล้วเสร็จร้อยละ 20 |
| - งานเสาธง | แล้วเสร็จร้อยละ 80 |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จร้อยละ 50 |
| - งานบ่อบัว | แล้วเสร็จ |

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)







Project : จำหน่ายปรับปรุงบริเวณรอบสระน้ำหน้า อาคาร 1 อาคาร 2 จำนวน 1 งาน	Doc. No.: FEC/ARU21/SC-G/0001	Project No : 22/DS/ARU39-24
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 5 เมษายน 2567
Subject : รายละเอียดวงจรงานวงเงิน	By : งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์(วิศวกรรม)	Revision : 3

- แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 รูป 2 รูปต่อหน้า
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ 8.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้าง

- งานทางเท้า แล้วเสร็จร้อยละ 40
- งานเสาธง แล้วเสร็จ
- งานถนนและที่จอดรถ ค.ส.ล. แล้วเสร็จร้อยละ 35
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ 65

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 รูป 2 รูปต่อหน้า
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 210 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ 8.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานก่อสร้าง

- งานทางเท้า แล้วเสร็จร้อยละ 60
- งานถนนและที่จอดรถ ค.ส.ล. แล้วเสร็จร้อยละ 70
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ 75

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
- แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)

Project : จ้างเหมาปรับปรุงบริเวณรอบสระน้ำหน้า อาคาร 1 อาคาร 2 จำนวน 1 งาน	Doc. No.: FEC/ARU21/SC-G/0001	Project No : 22/DS/ARU39-24
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 5 เมษายน 2567
Subject : รายละเอียดวงจางานงวดเงิน	By : งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตยกรรม(วิศวกรรม)	Revision : 3

- แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 รูป 2 รูปต่อหน้า
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 240 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 9 จะจ่ายเงินให้ 10.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานก่อสร้าง

- งานทางเท้า แล้วเสร็จร้อยละ 80
- งานรวากันตรอบสระน้ำ แล้วเสร็จร้อยละ 50
- งานถนนและที่จอดรถ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ 90
- งานบ่อ ร.ป.ภ. แล้วเสร็จร้อยละ 50
- งานป้ายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แล้วเสร็จร้อยละ 50

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 รูป 2 รูปต่อหน้า
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานที่ทำแล้วเสร็จงวดที่แล้ว
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 270 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 10 จะจ่ายเงินให้ 15.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

Project : จ้างเหมาปรับปรุงบริเวณรอบสระน้ำหน้า อาคาร 1 อาคาร 2 จำนวน 1 งาน	Doc. No.: FEC/ARU21/SC-G/0001	Project No : 22/DS/ARU39-24
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 5 เมษายน 2567
Subject : รายละเอียดวงจางานวงเงิน	By : งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์(วิศวกรรม)	Revision : 3

งานก่อสร้าง

- | | |
|--|-----------|
| - งานสถาปัตยกรรมกำแพงกันดิน ลานอนุสาวรีย์ และลานราชภัฏใหม่ | แล้วเสร็จ |
| - งานทางเท้า | แล้วเสร็จ |
| - งานราวกันตกรอบสระน้ำ | แล้วเสร็จ |
| - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | แล้วเสร็จ |
| - งานโคมไฟสนาม | แล้วเสร็จ |
| - งานบันไดลิง | แล้วเสร็จ |
| - งานโต๊ะและม้านั่งสนาม | แล้วเสร็จ |
| - งานป้ายจราจรและหาสิ่งจราจร | แล้วเสร็จ |
| - งานซุ้มศาลาอ่านหนังสือ | แล้วเสร็จ |
| - งานป้อม ร.ป.ภ. | แล้วเสร็จ |
| - งานป้ายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | แล้วเสร็จ |
| - งานไม้ยืนต้น | แล้วเสร็จ |
| - งานไม้พุ่ม และคลุมดิน | แล้วเสร็จ |

งานเก็บรายละเอียดงาน

- งานเก็บรายละเอียดและเก็บความเรียบร้อยของงาน Defect List แล้วเสร็จ
- ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภท แล้วเสร็จ
- ทดสอบการใช้อุปกรณ์งานระบบให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอบรบบุคลากรเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แล้วเสร็จ
- งาน Site Clearing แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ปรับปรุงแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผังโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Break Down Structure)
 - แผนงานระบบสายงานวิกฤต (CPM Network Diagram)
 - แผนงานหลัก (Master Schedule)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Schedule)
 - แผนกำลังคน (Human Resource Schedule)
 - แผนเครื่องมือเครื่องจักร (Machine Schedule)
 - แผนการทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing Schedule)
 - การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยทำเป็นกราฟ S-Curve
 - แผนงานประจำเดือน (Monthly Schedule)
 - แผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule)
 - ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 รูป 2 รูปต่อหน้า
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
 - ส่งรายงานการทดสอบและปรับแต่งระบบอาคาร (Testing & Commissioning) แล้วเสร็จ
 - รวบรวม As-Built Drawing ฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด ลงแผ่นบันทึกข้อมูล แล้วเสร็จ
 - ส่งคู่มือการใช้งาน (Operation Manual) และคู่มือการบำรุงรักษา (Maintenance Manual) พร้อมทั้งอะไหล่ (Spare Parts) (ถ้ามี) แล้วเสร็จ
- ภายในกำหนดเวลา 300 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป













Project : จ้างเหมาปรับปรุงบริเวณรอบสระน้ำหน้า อาคาร 1 อาคาร 2 จำนวน 1 งาน	Doc. No.: FEC/ARU21/SC-G/0001	Project No : 22/DS/ARU39-24
Owner : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : Term of Payment	Date : 5 เมษายน 2567
Subject แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง	By : งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตยกรรม(วิศวกรรม)	Revision : 3

ลำดับ	รายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	หมายเหตุ
		จำนวนวันแต่ละงวด										
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
		จำนวนวันสะสม										
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	
1	งานเตรียมการ											
1.1	งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคเดิม แล้วเสร็จ											
1.2	ทำแผนการทำงานและเอกสารขออนุมัติต่างๆ แล้วเสร็จ											
1.3	ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) และ Combined Shop Drawing											
1.3.1	ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ											
1.3.2	ทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานระบบ แล้วเสร็จ											
1.3.3	Combined Shop Drawing แล้วเสร็จ											
1.4	Approve วัสดุก่อสร้าง แล้วเสร็จ											
1.5	งานเตรียมการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ											
1.6	งานล้อมย้ายและตัดแต่งต้นไม้เดิม แล้วเสร็จ											
2	งานปรับพื้นที่ ทรายแนวทาง ขุดตอ ดินขุดและดินถม											
3	งานโครงสร้างกำแพงกันดิน											
4	งานโครงสร้างลานอนุสาวรีย์											
5	งานโครงสร้างลานราชภัฏใหม่											
6	งานทางเท้า											
7	งานเสาธง											
8	งานราวกันตกรอบสระน้ำ											
9	งานถนนและที่จอดรถ ค.ส.ล.											
10	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร											
11	งานระบบประปาและสุขาภิบาล											
12	งานโคมไฟสนาม											
13	งานบันไดลิง											
14	งานโต๊ะและม้านั่งสนาม											
15	งานบ่อบัว											
16	งานป้ายจราจรและหาสิ่งจราจร											
17	งานขั้วศาลาอ่านหนังสือ											
18	งานป้อม ร.ป.ภ.											
19	งานป้ายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์											
20	งานไม้ยืนต้น											
21	งานไม้พุ่ม และคลุมดิน											
22	งานขุดลอกสระน้ำ											
23	งานเก็บงาน											
23.1	งานเก็บรายละเอียดและเก็บความเรียบร้อยของงาน Defect List แล้วเสร็จ											
23.2	ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภท แล้วเสร็จ											
23.3	ทดสอบการใช้อุปกรณ์งานระบบให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอบรมบุคลากร เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แล้วเสร็จ											
23.4	ส่งรายงานการทดสอบและปรับแต่งระบบอาคาร (Testing & Commissioning) แล้วเสร็จ											
23.5	งาน Site Clearing แล้วเสร็จ											
23.6	รวบรวม As-Built Drawing ฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด ลงแผ่นบันทึกข้อมูล แล้วเสร็จ											
23.7	ส่งคู่มือการใช้งาน (Operation Manual) และคู่มือการบำรุงรักษา (Maintenance Manual) พร้อม อะไหล่ (Spare Parts) (ถ้ามี) แล้วเสร็จ											
Payment		5%	12%	10%	11%	11%	10%	8%	8%	10%	15%	100.00%